

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER L'EX ALBERGO CENTRALE DI CARBONIA DA DESTINARSI A SEDE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.R.E.A. – Fase 2 - Sistemazione esterna della sede della pubblica amministrazione dell'ex Albergo Centrale, Via Fosse Ardeatine 15, Carbonia. CUP J85E20000690002 - CIG 92741441BD. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo a favore dell'operatore economico "G.S. SRL".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, recante "Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)", parte vigente;
- la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";
- lo Statuto dell'Azienda, adeguato alla L.R. n. 22/2016 con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 7 del 18.01.2017, ed approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 11.04.2017 e con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132/4 del 19.04.2007 e modificato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 51 del 08.06.2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;
- La legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo
- La Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per la parte ancora vigente e non contrastante con il suddetto Codice;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti le “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- La Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/20 del 28 dicembre 2022 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività della delibera del Commissario straordinario n. 34 del 6 dicembre 2022 “Richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2023”, limitatamente al periodo 1 gennaio – 28 febbraio;
- la nota prot. n° 8730 del 28/02/2023 con la quale si comunica che l'Azienda, nelle more della concessione della proroga di un ulteriore mese di esercizio provvisorio, sarà dal 1° marzo in gestione provvisoria;
- la Determinazione del Direttore Generale n. DG/3304 del 28/10/2022 con la quale vengono conferite all'Ing. Stefania Pusceddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/9 del 06/02/2015 avente ad oggetto “Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Secondo programma aziendale di utilizzo dei proventi derivante dal piano delle vendite relativi agli anni 2011-2014” per il Comune di Carbonia con cui si prevedeva di destinare:

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

- l'importo complessivo di € 1.885.419,00 per la Costruzione di n. 16 alloggi
- l'importo complessivo di € 220.000 per il Recupero di immobili;
- la Delibera del Commissario Straordinario n.574 del 19/04/2016, con cui A.R.E.A. ha proposto alla Regione Autonoma della Sardegna una nuova ripartizione per il reimpiego dei proventi derivanti dal piano delle vendite ex Legge 24/12/1993, n.560 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, prevedendo per il Comune di Carbonia:
 - l'importo complessivo di €. 2.105.419,00 da destinarsi al Recupero di immobili ricadenti sul comune di Carbonia;
- la Delibera dell'Amministratore Unico n. 75 del 28/02/2018, con cui l'Amministratore Unico dell'Azienda ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso per unità immobiliari la cui originaria vocazione non risulta essere più compatibile con le attuali esigenze locali;
- la nota prot. n. 3514 del 04/02/2020 con cui il Servizio Secondo del Settore Urbanistica del Comune di Carbonia ha espresso parere preliminare favorevole al cambio di destinazione d'uso per sede della Pubblica Amministrazione dell'Ex Albergo Centrale di Carbonia;

ACQUISITE:

- la nota prot. n. 42376 del 17/11/2021 con cui si richiedeva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano E Sud Sardegna l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori utili alla sistemazione esterna della sede della pubblica amministrazione A.R.E.A.;
- la nota prot. aziendale n. 44955/2021 del 02/12/2021 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano E Sud Sardegna autorizzava l'intervento, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, Parte Seconda, con le seguenti prescrizioni:
 - L'intervento prevede le sistemazioni esterne relative all'edificio "ex albergo centrale", e le soluzioni proposte appaiono rispettose del complesso vincolato;
 - Non si autorizza la realizzazione di una pavimentazione in "pietra lavata", perché la sistemazione esterna, soprattutto di aree così ampie, deve garantire elevati livelli di permeabilità e la gestione delle acque;
- la nota prot. n. 43591 del 24/11/2021 con cui è stata trasmessa al Comune di Carbonia l'istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni con i relativi allegati per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del decreto stesso;

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

- la nota prot. n. 45994 del 13/12/2021 con cui il Comune ha richiesto integrazioni documentali rispetto all'istanza ricevuta;
- la nota prot. n. 10880 del 23/03/2022 con cui è stata inoltrata la documentazione integrativa richiesta;
- la nota protocollo n. 32514 del 10/06/2022 con cui il Comune di Carbonia trasmetteva il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano E Sud Sardegna, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, relativamente alla realizzazione delle sistemazioni esterne in oggetto rilasciato, con prescrizioni:

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2666 del 12/10/2020 con cui veniva individuato responsabile unico del procedimento l'Ing. Cecilia Gilardi ai sensi dell'art. 31 comma, 1 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2238 del 18/07/2022 con cui è stato disposto di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, con consultazione di un solo operatore economico tramite RDO su Sardegna CAT, dei Lavori relativi alla fase 2 dell'intervento che prevede la realizzazione della sistemazione esterna provvisoria dell'URP individuato in parte del piano terra dell'immobile in oggetto a favore dell'operatore economico "G.S. SRL", avente sede legale nel Comune di Aritzo (NU), in Loc. Cossatzu, snc, p. iva/cod. fiscale 01416120911, per l'importo di €. 38.492,69 (euro trentottomilaquattrocentonovantadue/69), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, corrispondente ad un ribasso del 1,001%, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2403 del 01/08/2022 con cui, preso atto dell'esito positivo delle verifiche, si è determinata l'efficacia dell'affidamento disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2238 del 18/07/2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, con consultazione di un solo operatore economico tramite RDO su Sardegna CAT, dei Lavori relativi alla fase 2 dell'intervento che prevede la realizzazione della sistemazione esterna provvisoria dell'URP individuato in parte del piano terra dell'immobile in oggetto, a favore dell'operatore economico "G.S. SRL", avente sede legale nel Comune di Aritzo (NU), in Loc. Cossatzu, snc, p. iva/cod. fiscale 01416120911, per l'importo di €. 38.492,69 (euro trentottomilaquattrocentonovantadue/69), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, corrispondente ad un ribasso del 1,001%, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2910 del 29/09/2022 con cui è stato approvato il QTE post aggiudicazione, disponendo l'impegno di spesa per l'importo

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

pari ad € 47.327,08 (euro quarantasettemilatrecentoventisette/08) a favore dell'operatore economico "G.S. SRL", avente sede legale nel Comune di Aritzo (NU), in Loc. Cossatzu, snc, p. iva/cod. fiscale 01416120911 – impegno n. 3497/2022;

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.2981 del 05/10/2022 con cui è stato istituito l'Ufficio della direzione dei lavori per i lavori relativi al "CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER L'EX ALBERGO CENTRALE DI CARBONIA DA DESTINARSI A SEDE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.R.E.A. – Fase 2 - Sistemazione esterna della sede della pubblica amministrazione dell'ex Albergo Centrale, Via Fosse Ardeatine 15, Carbonia. CUP J85E20000690002 - CIG 92741441BD" secondo il seguente organigramma:

o Direttore dei lavori: Arch Elena Piredda, funzionario tecnico in forza presso il Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica

o Direttore Operativo: Geom. Massimiliano Saiu, istruttore tecnico A.R.E.A. in servizio presso il Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

o Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva: Geom. Andrea Cani, libero professionista avente sede legale in Via Cesare Battisti n. 22, presso il Comune di Perdaxius, P. IVA 03466630922;

- la nota prot. n. 33843 del 28/09/2022 con cui veniva trasmesso il contratto stipulato in data 28/09/2022 mediante scambio di corrispondenza riguardante i lavori relativi alla "Fase 2 - Sistemazione esterna della sede della pubblica amministrazione dell'ex Albergo Centrale, Via Fosse Ardeatine 15, Carbonia. CUP J85E20000690002 - CIG 92741441BD", mediante scrittura privata semplice in forma elettronica tra il Dott. Marco Biagini Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia ed il Sig. Tiddia Giuseppe, C.F. TDDGPP75D10I851H, intervenuto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa "G.S. Srl", il cui importo contrattuale risulta essere pari ad € 38.492,69 (trentottomilaquattrocentonovantadue/69), di cui Euro 37.600,81 (trentasettemilaseicento/81) per lavori ed € 891,88 (ottocentonovantuno/88) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge;

DATO ATTO che:

- Con nota prot. n. 39965 del 11/11/2022 è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori ai competenti uffici comunali;
- In data 17/11/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori, in seconda convocazione, come da verbale del Direttore dei Lavori incaricato;
- Con nota prot n. 44891 del 19/12/2022 la ditta affidataria dei lavori ha formulato la propria richiesta di proroga della fine dei lavori per fatti non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

- Con nota prot. n. 44951 del 19/12/2022 è stata concessa la proroga richiesta, prevedendo il nuovo termine per la fine dei lavori per il 28/01/2023;
- il verbale di ultimazione dei lavori redatto a cura del Direttore dei Lavori, Arch. Elena Piredda, in data 02/02/2023;
- la comunicazione di fine lavori presentata al protocollo comunale di Carbonia con nota prot. 5938 del 10/02/2023;

VISTI:

- gli atti di contabilità, ed in particolare lo Stato finale dei lavori redatto in data 07/02/2023, per lavori a tutto il 30/01/2023, regolarmente firmato dal DL e dalla ditta "G.S. SRL", che ammonta complessivamente a netti € 38.501,31, da cui è dedotto n. 1 certificato di pagamento per complessivi € 27.965,00, inclusi € 891,88 per oneri della Sicurezza, e resta pertanto un credito netto di € 10.536,31 (Euro diecimilacinquecentotrentasei/31), comprensivo delle ritenute dello 0,5% di cui all'art. 4, c. 3 del D.P.R. 207/2010;
- Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal DL, Arch. Elena Piredda, in data 08/02/2023, che conferma lo Stato Finale dei lavori, nel quale si certifica che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta "G.S. SRL" e con il quale si determina il credito residuo dell'appaltatore in € 10.536,31 (Euro diecimilacinquecentotrentasei/31), oltre IVA di legge, proponendone il pagamento al suddetto creditore, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui all'oggetto, fatta salva l'approvazione dell'atto stesso e le rettifiche revisionali;

RILEVATO che dallo stato finale dei lavori scaturisce il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE			
		POST AGGIUDICAZIONE	FINALE
LAVORI			
a.1.2	lavori a misura	€ 37.900,81	€ 37.609,43
a.2.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 891,88	€ 891,88
A	Totale lavori e sicurezza (a.1.2 + a.2.2)	€ 38.792,69	€ 38.501,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	Imprevisti	€ 5.812,47	€ 5.812,47

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

b.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 7.749,96	€ 4.822,60
b.3	spese tecniche connesse ad altri servizi non svolti internamente (S.I.A.)	€ 2.564,96	€ 2.564,96
b.4	incentivo art.113 D.lgs 50/16	€ 194,41	€ 264,89
b.5	Oneri contributivi servizi SIA	€ 102,60	€ 102,60
b.6	IVA lavori, sicurezza	€ 8.554,02	€ 8.470,29
b.7	IVA imprevisti	€ 1.278,74	€ 1.278,74
b.8	IVA servizi di ingegneria e architettura non svolti internamente	€ 586,86	€ 0,00
b.9	Contributo ANAC	€ 10,00	€ 10,00
b.10	Ribasso	€ 108,84	€ 3.908,06
B	totale somme a disposizione della SA	€ 26.943,23	€ 27.234,61
	Totale finanziato (A.+B.)	€ 65.735,92	€ 65.735,92

ACQUISITO il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum redatto a cura del Direttore dei Lavori, protocollo aziendale n. 7860 del 23/02/2023, con cui il Direttore dei Lavori certifica che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, ritenendo di poter omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

ACCERTATO che la ditta "G.S. SRL" ha regolarmente eseguito i lavori di cui sopra, nei tempi e nei modi stabiliti;

ACQUISITA, ai sensi dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, la polizza fideiussoria n. 1958942, protocollo aziendale n. 7565 del 21/02/2023, emessa in data 20/02/2023 dall'Agenzia REVO INSURANCE S.P.A., per un importo complessivo pari alla rata di saldo di € 10.536,31, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, a garanzia di un totale complessivo pari ad € 11.676,53 (euro undicimilaseicentosestantasei/53);

VISTA la fattura n. FATTPA 3_23 del 22/02/2023, prot. n. 7826/2023, presentata dalla "G.S. SRL", avente sede legale nel Comune di Aritzo (NU), in Loc. Cossatzu, snc, p. iva/cod. fiscale 01416120911, dell'importo

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

complessivo di € 12.854,30 di cui € 10.536,31 di imponibile ed € 2.317,99 di IVA al 22%;

PRESO ATTO che a decorrere dal primo gennaio 2018, anche per l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa trova applicazione il meccanismo dello Split payment, interessando quindi le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data (art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n.148);

ACQUISITI il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa "G.S. Srl", prot. INPS_34881419, con validità fino al 27/06/2023 ed il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'impresa "NERI Srls", prot. INAIL_36227489, con validità fino al 05/05/2023, allegati alla presente;

RICHIAMATE la dichiarazione di quietanza con cui la ditta subappaltatrice autorizzata, "NERI Srls", dichiara che tutte le fatture emesse a favore della ditta "G.S.Srl" sono state regolarmente liquidate da quest'ultima, come da contratto di subappalto a chiusura e saldo di tutti i lavori svolti presso il cantiere in oggetto e la ricevuta di avvenuto bonifico da parte della ditta aggiudicataria nei confronti della ditta subappaltatrice "NERI Srls";

RITENUTO di dover:

- approvare gli atti di contabilità, ed in particolare lo Stato finale dei lavori redatto a cura del DL, Arch. Elena Piredda, in data 07/02/2023, per lavori a tutto il 30/01/2023;
- approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/02/2023 a cura del Direttore dei Lavori, Arch. Elena Piredda;
- approvare il quadro tecnico economico derivante dallo stato finale dei lavori;
- procedere alla liquidazione della somma di € 12.854,30 (euro dodicimilaottocentocinquantaquattro/30), IVA compresa, imputandola sul capitolo/articolo 21003.50009 denominato "Carbonia interventi di recupero" del Bilancio Provvisorio in corso – impegno n. 3497/2022;

DATO ATTO che per il pagamento conseguente al presente atto è stato effettuato il prelevamento prot. n. 0010217/2023 del 10/03/2023 a valere sul capitolo 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- Carbonia) per un importo di € 12.854,30 (euro dodicimilaottocentocinquantaquattro/30);

RICHIAMATO il CIG acquisito attraverso il Simog dell'ANAC, il cui numero attribuito è 92741441BD;

DATO ATTO che con riferimento al servizio in oggetto sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220220000109988;

Ravvista la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024";

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE gli atti di contabilità, ed in particolare lo Stato finale dei lavori redatto a cura del DL, Arch. Elena Piredda, in data 07/02/2023, per lavori a tutto il 30/01/2023, regolarmente firmato dalla Ditta "G.S. SRL", che ammonta complessivamente a netti € 38.501,31, da cui è dedotto n. 1 certificato di pagamento per complessivi € 27.965,00, inclusi € 891,88 per oneri della Sicurezza, e resta pertanto un credito netto di € 10.536,31 (Euro diecimilacinquecentotrentasei/31), comprensivo delle ritenute dello 0,5% di cui all'art. 4, c. 3 del D.P.R. 207/2010;
3. DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08/02/2012 a cura del Direttore dei Lavori, Arch. Elena Piredda, che conferma lo Stato Finale dei lavori;
4. DI APPROVARE il quadro tecnico economico derivante dallo stato finale dei lavori, come riportato in premessa;
5. DI AUTORIZZARE la liquidazione del credito residuo dei lavori pari ad € 10.536,31 (Euro diecimilacinquecentotrentasei/31), oltre l'IVA di legge, per un totale di € 12.854,30 (euro dodicimilaottocentocinquantaquattro/30);
6. DI LIQUIDARE, come da tabella sotto indicata, la fattura n. FATTPA 3_23 del 22/02/2023, prot. n. 7826/2023, presentata dalla "G.S. SRL", avente sede legale nel Comune di Aritzo (NU), in Loc. Cossatzu, snc, p. iva/cod. fiscale 01416120911, dell'importo complessivo di € 12.854,30 di cui € 10.536,31 di imponibile ed € 2.317,99 di IVA al 22%;
7. DI IMPUTARE l'importo € 12.854,30 (euro dodicimilaottocentocinquantaquattro/30) sul capitolo/articolo 21003.50009 denominato "Carbonia interventi di recupero" del Bilancio Provvisorio in corso – impegno n. 3497/2022;
1. DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura sopracitata avverrà tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, co. 7 della L. 136/2010, secondo i riferimenti indicati nel modulo di adesione al suddetto conto contrattuale e di seguito specificati:

codice IBAN IT45R010051730000000002273 intestato a "G.S. SRL";

DETERMINAZIONE N° 837 DEL 13/03/2023

2. DI TRATTENERE l'importo di € 2.317,99 a titolo di ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) al 22% che dovrà essere versata dall'Azienda direttamente all'Erario;
3. DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva inerente l'appalto;
4. DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;
5. DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale

Num. Doc.	Data Doc.	Beneficiario.	Importo	Rif. Impegno
FATTPA 3_23	22/02/2023	G.S. SRL	-2.317,99	61620
FATTPA 3_23	22/02/2023	G.S. SRL	12.854,30	1050280458

Il Responsabile del procedimento

Cecilia Gilardi

Lì, 13/03/2023

Il Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.