



azienda regionale per l'edilizia abitativa
SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

NOTA INVIATA PER PEC

Spett.le GANGI IMPIANTI SRL

Via Contrada Piano, snc

90024 GANGI (PA)

PEC: gare.gangi.impianti@pec.it

E, p.c.

Direttore dei Lavori

Geom. Massimiliano Saiu

SEDE

**Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori**

Geom. Mirko Bacchiddu

Via Olbia, 19 - Ossi (SS)

Pec: mirko.bacchiddu@geopec.it

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico nell'ERP di proprietà dell'AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale” - Fabbricati di proprietà AREA siti nel Comune di Iglesias, via Pasteur nn. 2,4,6 (26 alloggi) - POR FESR 2014 -2020, AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 – Linea di Intervento 2. CUP J57C16000000002.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELL'AREA E NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ REGIONALE. FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI IGLESIAS, 26 ALLOGGI IN VIA PASTEUR NN. 2,4,6. - CIG 8552799901.

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La sottoscritta, Ing. Cecilia Gilardi, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'affidataria dei lavori “Gnagi Impianti S.r.l.”, con sede in 90024 Gangi (PA) C. da Piano, P.I 05738830826, inoltrata con nota prot. n. 35917 del 05/10/2021, considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall' art. 9 del Contratto d'appalto:

- Ritardi nella fornitura dei materiali per l'indisponibilità delle materia prime;
- Difficoltà dei trasporti verso l'isola durante il periodo estivo;

U
A.R.E.A. AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA
A.R.E.A.
Protocollo N.0036273/2021 del 06/10/2021



azienda regionale per l'edilizia abitativa
SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

- Ritardi nel riscontro da parte dei competenti uffici comunali in merito all'autorizzazione per l'occupazione degli spazi pubblici relativamente all'installazione di una gru a torre, negata;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere reso dal Direttore dei Lavori espresso per le vie brevi, reso ai sensi del comma 5 dell'art 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, eventualmente integrabili a seguito della redazione della perizia suppletiva e di variante n. 2.

Si dà atto del fatto che, ad oggi, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è, pertanto, il 16/12/2021

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa esecutrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.



Il Responsabile del Procedimento

ing. Cecilia Gilardi

Ricevuto in data