



azienda regionale per l'edilizia abitativa  
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CAGLIARI

Programma interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica  
Del. G.R. n°49/20 del 05/12/2007

Lavori di recupero di n°10 alloggi in via La Malfa nn. 27-45 e di n°2  
alloggi in via S'Acqua Cotta n. 9 in comune di Decimoputzu

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO:	ELEBORATO:	DATA:
I	CRONOPROGRAMMA	OTTOBRE 2016
PROGETTAZIONE:	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	
Arch. Elena Piredda	Arch. Elena Piredda	
PROGETTAZIONE PARZIALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:		
Ing. Giovanni Mascia		

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				M																
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23		s24	s25	s26													
Durata cantieri																																										
Durata canieri	83 g	Z1	83																																							
Cantiere di Via La Malfa	59 g																																									
Allestimento cantiere generale	59 g																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca	3 g	Z1	3																																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del car	2 g	Z1	2																																							
Smobilizzo del cantiere	5 g															Z1	5																									
Lavori esterni - prospetto est	5 g																																									
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	2 g	Z1	2																																							
Ripristino di cls di cornicioni	2 g			Z1	2																																					
Realizzazione di opere di lattoneria	1 g			Z1	1																																					
Cuci scuci	3 g			Z1	3																																					
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	3 g			Z1	3																																					
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g			Z1	3																																					
Smobilizzo del cantiere	1 g			Z1	1																																					
Lavori esterni - prospetto sud fase 1	10 g																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca	2 g			Z1	2																																					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	3 g			Z1	3																																					
Ripristino di cls di cornicioni	1 g					Z1	1																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g					Z1	2																																			
Cuci scuci	3 g					Z1	3																																			
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	4 g					Z1	4																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g					Z1	3																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1	2																																			
Lavori esterni - prospetto sud fase 2	7 g																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca	1 g					Z1	1																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	3 g					Z1	3																																			
Ripristino di cls di cornicioni	1 g					Z1	1																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g					Z1	2																																			
Cuci scuci	2 g					Z1	2																																			
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	4 g					Z1	4																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g					Z1	3																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1	2																																			
Lavori esterni - prospetto sud fase 3	7 g																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca	2 g					Z1	2																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	3 g					Z1	3																																			
Ripristino di cls di cornicioni	1 g					Z1	1																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g					Z1	2																																			
Cuci scuci	3 g					Z1	3																																			
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	4 g					Z1	4																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g					Z1	3																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1	2																																			
Lavori esterni - prospetto sud fase 4	9 g																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al ca	2 g					Z1	2																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	3 g					Z1	3																																			
Ripristino di cls di cornicioni	1 g					Z1	1																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g					Z1	2																																			
Cuci scuci	3 g					Z1	3																																			
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	4 g					Z1	4																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g					Z1	3																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1	2																																			
Lavori esterni - prospetto ovest	7 g																																									
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico	2 g					Z1	2																																			
Ripristino di cls di cornicioni	1 g					Z1	1																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g					Z1	2																																			
Cuci scuci	3 g					Z1	3																																			
Revisione di intonaci esterni, orizzontali e verticali	4 g					Z1	4																																			
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g					Z1	3																																			
Smobilizzo del cantiere	2 g					Z1	2																																			
Lavori esterni - prospetto nord fase 5	6 g																																									

[illegible]

[illegible]