



azienda regionale per l'edilizia abitativa
SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

NOTA INVIATA PER PEC

Spett.le BRIGUGLIO SRL

Via Orefici, 36
92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
PEC: brigugliosrl@pec.it

E, p.c.

Direttore dei Lavori

Geom. Massimiliano Saiu
SEDE

**Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori**

Ing. Gianmarco Manis

Via Gobetti, 6
09036 Guspini (SU)
Pec: gianmarco.manis@ingpec.eu

**Oggetto: "PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ DI AREA NEL COMUNE DI
CARBONIA – INTERVENTO DI RISANAMENTO DEI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI
CARBONIA IN VIA DALMAZIA CIVICI 86-88" CUP J87C17000020002. CIG 8801163577**

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La sottoscritta, Ing. Cecilia Gilardi, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'affidataria dei lavori "Briguglio S.r.l.", con sede in 92020 San Giovanni Gemini (AG), P.I. 02939380842, inoltrata con nota prot. n. 25544 del 11/07/2022, considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 2.18 [Ultimazione lavori – collaudo-certificato regolare esecuzione] del CSA I° parte, e dall'art. 25 del Contratto d'appalto:

- problematiche legate al reperimento dei materiali che hanno inciso fortemente sullo svolgimento regolare delle fasi lavorative previste

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo,

visto il parere reso dal Direttore dei Lavori espresso per le vie brevi, reso ai sensi del comma 5 dell'art 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

U
A.R.E.A. AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA
A.R.E.A.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0026083/2022 del 14/07/2022
Firmatario: CECILIA GILARDI



azienda regionale per l'edilizia abitativa
SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
SETTORE NUOVE COSTRUZIONI

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- l'impresa deve fornire entro il **18/07/2022** le date di arrivo e di montaggio degli infissi, dei pannelli fotovoltaici, del solare termico e dell'impianto di condizionamento;
- l'impresa deve presentare entro il **18/07/2022** copia del cronoprogramma aggiornato

Si dà atto del fatto che, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra elencate, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori sarà, pertanto, il 18/09/2022

La predetta proroga viene concessa a condizione che, inoltre, l'impresa esecutrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.



Il Responsabile del Procedimento

ing. Cecilia Gilardi

Ricevuto in data