

A R E AServizio Territoriale Gestione Immobili di Nuoro
azienda regionale per l'edilizia abitativa**COMUNE DI NUORO**

Manutenzione straordinaria e miglioramento dell'efficienza energetica in
un fabbricato di E.R.P. (24
alloggi) sito a Nuoro in via Rossini 2-4-6.
CUP J64B14000190008.

PROGETTO ESECUTIVO**ELABORATO**
CRONOPROGRAMMA**TAVOLA****11****SCALA -****DATA-AGGIORNAMENTO** GENNAIO 2016**IL PROGETTISTA**
*ING. ENRICO GALLITTU***IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**
ARCH. GIOVANNI LAROCCA CONTE

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10						
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43
Allestimento del cantiere	5 g	Z1	5																																									
Allestimento dei baraccamenti di cantiere	2 g		Z1	2																																								
Fabbr. civico 2	66 g																																											
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	13 g																																											
Rimozione di pluviali	2 g		Z1	2																																								
Rimozione delle superfici di intonaci e calcestruzzi degra	4 g			Z1	4																																							
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g				Z1	4																																						
Rimozione di manto impermeabile	3 g					Z1	3																																					
POSA MANTO IMPERMEABILE IN COPERTURA	8 g																																											
Impermeabilizzazione di coperture	3 g					Z1	3																																					
Posa di manto di copertura in tegole	5 g						Z1	5																																				
RIPRISTINO FACCIATE	7 g																																											
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti e balconi	4 g						Z1	4																																				
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	3 g							Z1	3																																			
POSA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO	23 g																																											
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	16 g																																											
Tinteggiatura di superfici esterne	7 g																																											
OPERE DI LATTONERIA E SERRAMENTISTICHE	12 g																																											
Posa di pluviali e scossaline perimetrali	2 g																																											
Revisione di ringhiere e parapetti	6 g																																											
Sostituzione di serramenti esterni	4 g																																											
RIASSETTO DEL CANTIERE	3 g																																											
Smobilizzo parziale del cantiere	3 g																																											
Fabbr. civico 4	66 g																																											
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	13 g																																											
Rimozione di pluviali	2 g																																											
Rimozione delle superfici di intonaci e calcestruzzi degra	4 g																																											
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g																																											
Rimozione di manto impermeabile	3 g																																											
POSA MANTO IMPERMEABILE IN COPERTURA	8 g																																											
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																																											
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																																											
RIPRISTINO FACCIATE	7 g																																											
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti e balconi	4 g																																											

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10						
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	3 g																					Z1	3																					
POSA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO	23 g																																											
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	16 g																					Z1		16																				
Tinteggiatura di superfici esterne	7 g																									Z1	7																	
OPERE DI LATTONERIA E SERRAMENTISTICHE	12 g																																											
Posa di pluviali e scossaline perimetrali	2 g																										Z1	2																
Revisione di ringhiere e parapetti	6 g																										Z1	6																
Sostituzione di serramenti esterni	4 g																											Z1	4															
RIASSETTO DEL CANTIERE	3 g																																											
Smobilizzo parziale del cantiere	3 g																											Z1	3															
Fabbr. civico 6	63 g																																											
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	13 g																																											
Rimozione di pluviali	2 g																												Z1	2														
Rimozione delle superfici di intonaci e calcestruzzi degr	4 g																											Z1	4															
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g																												Z1	4														
Rimozione di manto impermeabile	3 g																												Z1	3														
POSA MANTO IMPERMEABILE IN COPERTURA	8 g																																											
Impermeabilizzazione di coperture	3 g																												Z1	3														
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																													Z1	5													
RIPRISTINO FACCIATE	7 g																																											
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti e balconi	4 g																												Z1	4														
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	3 g																													Z1	3													
POSA COIBENTAZIONE A CAPPOTTO	23 g																																											
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici ver	16 g																																											
Tinteggiatura di superfici esterne	7 g																																											
OPERE DI LATTONERIA E SERRAMENTISTICHE	12 g																																											
Posa di pluviali e scossaline perimetrali	2 g																																											
Revisione di ringhiere e parapetti	6 g																																											
Sostituzione di serramenti esterni	4 g																																											
Smobilizzo finale del cantiere	6 g																																											
LEGENDA Zona:																																												
Z1 = ZONA UNICA																																												