

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007. CIG 8228480481. Approvazione Perizia Suppletiva e di variante n 1. Approvazione QTE n. 2, Incremento Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria “Consorzio Krea, PI 01794580850”.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;
- lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 132/4 del 19/04/2007, modificato con Delibera del C.d.A. n. 51 del 8/06/2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007, modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;
- La legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii., di seguito denominato D.lgs 50/2016;
- le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50/2016;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

- la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- La Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- la Delibera G.R. n. 11/23 del 24/03/2021 avente ad oggetto: “Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 02/03/2021 “bilancio Preventivo 2021-2023”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4”;
- la Determinazione del Direttore Generale n. DG/1957 del 06/07/2020 con la quale vengono conferite all'Ing. Sebastiano Marco Bitti le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione per quanto attiene la “Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007”:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/32 del 16/12/2008 con cui è stato approvato il Piano di intervento per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle abitazioni di Bacu Abis interessate da fenomeni di subsidenza e conseguenti gravi compromissioni statiche, il quale prevede un finanziamento per un importo complessivo di € 5.447.000,00, di cui € 3.458.000,00 con finanziamento regionale ed € 1.989.000,00 con fondi AREA;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 207/7 del 15/03/2011, con cui è stato approvato il 7° programma attuativo tra A.R.E.A. e il Comune di Carbonia, il quale prevede l'impiego dei proventi derivanti dal piano delle vendite ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n. 22/95, con un incremento di € 304.900,00 per quanto attiene la quota parte del finanziamento di competenza dell'Azienda;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.R.E.A n. 214/10 del 19/04/2011 sono stati ulteriormente incrementati gli importi a disposizione per gli interventi di Bacu Abis per un importo pari ad € 664.000,00;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008 con la quale è stato disposto uno stanziamento di € 5.447.000,00 (dei quali € 3.458.000,00 da parte della R.A.S. ed € 1.989.000,00 a valere sul bilancio di A.R.E.A.) per un intervento da realizzare in Bacu Abis, frazione del Comune di Carbonia, che prevedeva le seguenti azioni:
 1. ripristino dei due edifici siti in via Cogne che necessitano di interventi di sottofondazione e consolidamento strutturale;
 2. demolizione e ricostruzione di n. 6 fabbricati composti da 4 alloggi;

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

3. recupero di tutti i fabbricati nell'area, per un totale di 23 unità;
4. monitoraggio delle evoluzioni dei dissesti in atto e delle caratteristiche statiche dei Fabbricati;
5. rifacimento della rete delle acque nere e meteoriche nella zona di via Cogne – viale della Libertà;

RICHIAMATI:

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1139 del 31/03/2020 di nomina dell'ing. Cecilia Gilardi quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà a Bacu Abis, frazione di Carbonia (Sud Sardegna);
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 680 del 26/02/2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3860 del 18/12/2020 con cui è stata disposta la determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori per la "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007 - CIG 8228480481, delegando l'esperimento della procedura di gara alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, "Servizio Lavori";
- la determinazione del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza 23 febbraio 2021, n. 70 con cui è stata aggiudicata la procedura per l'esecuzione dei lavori in oggetto al Raggruppamento temporaneo verticale, non costituito, formato degli operatori economici Sarda Costruzioni s.r.l., P.I. 02507530901, mandataria per la categoria prevalente Og1 classifica IV, e Costec s.r.l., P.I. 01898900905, mandante per la categoria scorporabile Og11 classifica II;
- la determinazione del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza 23 aprile 2021, n.165, con cui è stato escluso l'operatore economico aggiudicatario, determinando lo scorrimento della graduatoria e l'avvio delle verifiche per il secondo in classifica, Consorzio Krea, PI 01794580850;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di Committenza 26 maggio 2021 n. 232 con cui è stata determinata l'aggiudicazione e l'intervenuta efficacia a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto aggiudicatario, per la procedura in oggetto, al Consorzio Krea, PI 01794580850, avendo offerto un ribasso di 29,561% sull' importo a base di gara pari a € 1.720.000,00, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 125.000,00 e dell' I.V.A.;

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

- il contratto stipulato in data 23/07/2021, mediante scambio di corrispondenza, per l'esecuzione dei lavori relativi alla "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007 - CIG 8228480481", mediante scrittura privata semplice in forma elettronica tra l'Ing. Sebastiano Bitti, Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia e la Sig.ra Maria Ferrauto (C.F. FRRMRA55C50E532I) nata a Lentini (SR) il 10/03/1955, nella sua qualità di legale rappresentante del "Consorzio Krea Srl", iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Catania dal 07/05/2013, R.E.A. 341424, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01794580850, per un importo contrattuale pari ad € 1.336.550,80, (euro unmilione trecentotrentaseimilacinquecentocinquanta/80), di cui € 1.211.550,80 (Euro unmilione duecentoundicimilacinquecentocinquanta/80) per lavori ed € 125.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge;
- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2309 del 09/08/2021 con cui è stato approvato il QTE post aggiudicazione dei lavori ed è stato contestualmente assunto l'impegno di spesa n.1283/2021 dell'importo di € 1.075.512,38 (euro un milione settantacinquemilacinquecentododici/38) e l'impegno di spesa n. 1284/2022 dell'importo di € 314.500,45 (euro trecentoquattordicimila/45) sul cap.art. 2101850001 a favore del Consorzio Krea Srl, avente sede legale nel Comune di Acireale (CT), in via Sicilia n. 24, p. iva 01794580850;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 34077 del 20/09/2021, l'Ing. Luigi Masala, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ha redatto il computo metrico estimativo relativo ai costi della sicurezza ad integrazione di quanto determinato in fase di progetto, a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19, per un importo complessivo pari ad € 10.054,41 (euro diecimilacinquantaquattro/41) ed ha presentato la relazione istruttoria di accompagnamento al calcolo dei suddetti importi chiedendo l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 per un nuovo importo contrattuale di € 1.346.605,21, al netto del ribasso d'asta del 29,561%, di cui € 1.336.550,80 per lavori ed € 135.054,41 per oneri della sicurezza, comportante una variazione in aumento pari allo 0,75% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 10.054,41 per la sicurezza relativi agli adeguamenti dipendenti dal periodo emergenziale da COVID 19, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta;
- i maggiori oneri per la sicurezza devono essere corrisposti in ragione degli adempimenti necessari da attuarsi nel rispetto della normativa anti Covid 19;
- le stesse lavorazioni non alterano la natura generale del contratto.

VISTA la relazione del RUP relativa all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 per un nuovo importo contrattuale di € 1.346.605,21, al netto del ribasso d'asta del 29,561%, di cui € 1.336.550,80 per

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

lavori ed € 135.054,41 per oneri della sicurezza, comportante una variazione in aumento pari allo 0,75% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 10.054,41 per la sicurezza relativi agli adeguamenti dipendenti dal periodo emergenziale da COVID 19, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta;

CONSTATATO che per quanto esposto:

- possa trovare applicazione l'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- sia rispettata la limitazione imposta dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. poiché l'incremento contrattuale, conseguente alla perizia, è pari al 0,75%, e quindi inferiore al limite imposto del 50%;
- la perizia non comporta modifiche sostanziali al progetto come definite al comma 4 dell'art. 106;
- l'importo della variante è inferiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, e che pertanto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario da integrarsi con un atto aggiuntivo;
- tale atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 27/09/2021 per accettazione dall'affidatario per il quale è fin da allora impegnativo mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute le approvazioni di legge;

RILEVATO che per mero errore materiale, nel QTE approvato è stata imputata una aliquota IVA pari al 4% in luogo del corretto 10% e che, pertanto, in questa sede si intende rettificare correttamente come segue:

	Contratto (€)
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A1) Importo dei lavori a base di gara	
Totale lavori a corpo	1 720.000,00
Ribasso offerto 29,561% sui lavori	-508 449,20
Totale lavori al netto del ribasso	1.211.550,80
A2) Oneri della sicurezza	125.000,00
TOTALE LAVORI (A1+A2)	1.336.550,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
B1) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	133.655,08
B2) Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, coord, sicurezza in fase di progettazione, studio di compatibilità geologica-geotecnica – importo al netto del ribasso di gara del 24,8% - Atto aggiuntivo del 11/09/2019	43.962,81

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

B3) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase esecutiva	25.124,58
B4) Spese tecniche per Direzione Lavori	39.999,23
B5) Spese tecniche per certificazioni energetiche	4.002,89
B6) Spese tecniche per accatastamenti	10.000,00
B7) Spese tecniche per verifica e validazione del progetto – Importo al netto del ribasso di gara del 51,72%	8.447,33
B8) Oneri previdenziali su spese tecniche(4% di B2+B3+B4+B5+B6+B7)	5.261,47
B9) IVA sulle spese tecniche(22% di B2+B3+B4+B5+B6+B7)	30.095,63
B10) Prospezioni geognostiche – prove e analisi di laboratorio – oneri ed IVA compresi	14.387,70
B11) Oneri prove di carico – iva compresa	15.000,00
b12) Incentivi per funzioni tecniche – fondo art. 113 comma 2 (2%di A)	36.900,00
b13) oneri per procedimenti e richieste di agibilità	1.100,00
b14) oneri per allacci utenze	12.000,00
b15) Compensi per la Centrale Regionale di Committenza RAS pari all'80% del 25% del 2% di A1+A2 sino ad 1.000.000,00 e pari all'80% del 25% del 1,8% oltre il milione	7.042,00
b16) imprevisti	441.470,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE S.A. (B)	828.449,20
TOTALE INTERVENTO (A+B)	2.165.000,00

VISTO il Quadro Economico comparativo, dei lavori facente parte integrante e sostanziale della perizia suddetta, come di seguito riportato, per l'importo complessivo di € 2.165.000,00:

	Contratto (€)	Perizia n. 1 (€)	Variazioni (€)
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
A1) Importo dei lavori a base di gara			
Totale lavori a corpo	1 720.000,00	1 720.000,00	-
Ribasso offerto 29,561% sui lavori	-508 449,20	-508 449,20	-
Totale lavori al netto del ribasso	1.211.550,80	1.211.550,80	-
A2) Oneri della sicurezza	125.000,00	135.054,41	+ 10.054,41

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

TOTALE LAVORI (A1+A2)	1.336.550,80	1.346.605,21	+ 10.054,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.			
B1) IVA sui lavori all'aliquota del 10%	133.655,08	134.660,52	+ 1.005,44
B2) Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, coord, sicurezza in fase di progettazione, studio di compatibilità geologica-geotecnica – importo al netto del ribasso di gara del 24,8% - Atto aggiuntivo del 11/09/2019	43.962,81	-	-
B3) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase esecutiva	25.124,58	-	-
B4) Spese tecniche per Direzione Lavori	39.999,23	-	-
B5) Spese tecniche per certificazioni energetiche	4.002,89	-	-
B6) Spese tecniche per accatastamenti	10.000,00	-	-
B7) Spese tecniche per verifica e validazione del progetto – Importo al netto del ribasso di gara del 51,72%	8.447,33	-	-
B8) Oneri previdenziali su spese tecniche(4% di B2+B3+B4+B5+B6+B7)	5.261,47	-	-
B9) IVA sulle spese tecniche(22% di B2+B3+B4+B5+B6+B7)	30.095,63	-	-
B10) Prospezioni geognostiche – prove e analisi di laboratorio – oneri ed IVA compresi	14.387,70	-	-
B11) Oneri prove di carico – iva compresa	15.000,00	-	-
b12) Incentivi per funzioni tecniche – fondo art. 113 comma 2 (2%di A)	36.900,00	-	-
b13) oneri per procedimenti e richieste di agibilità	1.100,00	-	-
b14) oneri per allacci utenze	12.000,00	-	-
b15) Compensi per la Centrale Regionale di Committenza RAS pari all'80% del 25% del 2% di A1+A2 sino ad 1.000.000,00 e pari all'80% del 25% del 1,8% oltre il milione	7.042,00	-	-
b16) imprevisti	441.470,48	430.410,63	- 11.059,85

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE S.A. (B)	828.449,20	818.394,79	- 10.054,41
TOTALE INTERVENTO (A+B)	2.165.000,00	2.165.000,00	

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 in quanto:

- i maggiori oneri per la sicurezza devono essere corrisposti in ragione degli adempimenti necessari da attuarsi nel rispetto della normativa anti Covid 19;
- le stesse lavorazioni non alterano la natura generale del contratto;

DATO ATTO che:

- sulla base della perizia suppletiva e di variante n. 1, alla spesa aggiuntiva dell'importo complessivo di € 11.059,85 (euro undicimilacinquantanove/85), di cui 10.054,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.005,44 per l'iva di legge al 10%, si farà fronte con le somme disponibili sul capitolo/articolo 21018.50001 per l'esercizio 2022 del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- si rende necessario disporre l'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria "Consorzio Krea Srl", avente sede legale nel Comune di Acireale (CT), in corso Sicilia n. 24, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01794580850, dell'importo complessivo di € 91.252,90 di cui € 11.059,85 (euro undicimilacinquantanove/85) per la perizia suppletiva e di variante ed € 80.193,05 per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione corretta dell'aliquota dell'IVA al 10%;

DATO ATTO che per il pagamenti conseguenti al presente atto sono stati già effettuati i necessari accertamenti di entrata con precedenti provvedimenti sul cap/art. 41401.50001 (Programma R.A.S. D.G.R. N 71/32 2008 CARBONIA) e sul cap.art. 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- Carbonia) a seguito dell'incasso degli acconti versati dalla Regione Sardegna;

RICHIAMATA la nota prot. n.30059 del 04/08/2021 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di interessi;

DATO ATTO che con riferimento al procedimento di affidamento dei lavori esecutivi relativi "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (fabbricati n.8054-8058-8066). Programma di recupero abitativo dovuto a fenomeni di subsidenza - CUP J86D08000120007 - CIG 8228480481" sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 00002220210000102012;

RICHIAMATO il codice di identificazione gara (CIG): 8228480481;

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023;

Per quanto sopra premesso su proposta del Responsabile del procedimento ing. Cecilia Gilardi

DETERMINA

- DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- DI APPROVARE il QTE post aggiudicazione il cui importo complessivo risulta essere pari ad € 2.165.000,00 (euro un duemilionicentosessantacinquemila/00), rettificando correttamente l'aliquota dell'IVA dei lavori al 10%, come sopra riportato;
- DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n.1 redatta in data 22/09/2021 proposta dall'Ing Luigi Masala, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per un nuovo importo contrattuale di € 1.346.605,21, al netto del ribasso d'asta del 29,561%, di cui € 1.336.550,80 per lavori ed € 135.054,41 per oneri della sicurezza, comportante una variazione in aumento pari allo 0,75% dell'importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 10.054,41 per la sicurezza relativi agli adeguamenti dipendenti dal periodo emergenziale da COVID 19, al netto dell'Iva di legge e del ribasso d'asta;
- DI PRENDERE ATTO del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come riportato in premessa;
- DI DARE ATTO che in data 28/09/2021 è stato sottoscritto dalle parti l'atto aggiuntivo al contratto n. 1;
- DI IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, a favore della ditta aggiudicataria "Consorzio Krea Srl", iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Catania dal 07/05/2013, R.E.A. 341424, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01794580850, avente sede legale nel Comune di Acireale (CT), in corso Sicilia n. 24, l'importo complessivo di € 91.252,90 (euro novantunomiladuecentocinquanta due/90) da imputare sul capitolo/articolo 21018.50001 per l'esercizio 2022 del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- DI DARE ATTO che per il pagamenti conseguenti al presente atto sono stati già effettuati i necessari accertamenti di entrata con precedenti provvedimenti sul cap/art. 41401.50001 (Programma R.A.S. D.G.R. N 71/32 2008 CARBONIA) e sul cap.art. 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- Carbonia) a seguito dell'incasso degli acconti versati dalla Regione Sardegna;
- DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- DI INVIARE la presente Determinazione, per conoscenza, al Direttore Generale.

DETERMINAZIONE N° 2676 DEL 29/09/2021

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	1390	2022	08022.02.2101850 001	8228480481	CONSORZIO KREA SRL	91.252,90

Il Responsabile del procedimento

Cecilia Gilardi

Lì, 29/09/2021

Il Direttore del Servizio

BITTI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.